ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

68) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical Manager ICRIDL ರವರಿಗೆ Providing Street name board at Ravindra Nagara and Mallasandra in SSD in ward 13 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 26-3-2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-5-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 1099 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

69) ಆ.ಇ ಕಡತದ (68) ರಂತೆ 1099 ದಿನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(ಸಹಿ)

70) ಕಾರ್ಯ.ಅ(ದಾ.ವ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
Dasarahalli Zone, Bangalore-57

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡತ (68) ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ 1099 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.